

Date		Budget disponible (M€)	Evaluation du coût de la variante 3 (M€)	Evaluation du coût de la variante 4 (M€)	
2002	2 Mai		18	n'existe pas	
2003	Janvier	10,5			Contrat état région(dont la POYA)
2003	Avril		17,8	n'existe pas	
2003	20 Août		17,8	« Estimation en retard ne correspond à rien »	« Travail insuffisant ,partiel et de qualité peu satisfaisante »
2003	21 Août		17,8	19,5	Décision de lancer la concertation
2003	16 septembre		19,6	19,5	Projet de tableau d'affichage pour présenter le projet (V4)retenu
2003	24 septembre		22	19,5	Communication à la réunion d'ouverture de la concertation
2003	décembre		24,5	19	Bilan de la concertation officialisant le choix de la V4
2004		8,6			Réduction : dépassement de coût des travaux de la POYA
2005	27 janvier		26		
2005	Juin			20,5	Dossier Enquête publique
2006	10 février			23,5	
2008 2009	Juillet Mars			Le coût n'est plus connu	Réétude car oublié dans le projet de 2003 :! Expropriation, déviation pendant la durée des travaux